



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: carlo.bertolino@comune.palazzo Adriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

**Determinazione  
Registro di Segreteria**

N°. 265 del 7/12/2017  
N°. 500 del 13.12.2017

## OGGETTO

Intervento di somma urgenza per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà. CIG Z5C20A1FAB - **Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione fattura N°. 04 del 28/11/2017** alla ditta **SILVANA AGUSTA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)  
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

### Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

### Premesso:

CHE con Verbale di somma urgenza, datato 31.10.2017, per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà, sono stati affidati i lavori alla ditta Agusta Silvana, con sede in C/da San Marco snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), per l'importo complessivo di € 1.458,27;

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 123 del 08/11/2017, I. E., è stato approvato il succitato Verbale di Somma Urgenza;

CHE con l'atto di cui sopra è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo Settore, la somma di € 1.458,27 per le suddette finalità, che trova copertura finanziaria sull'intervento 20940101 art. 1 imp. N. 395 del 07.11.2017, Bil. '17;

**Considerato** che i lavori sono stati ultimati il 03.11.2017;

**Considerato**, altresì, che in data 07.11.2017 sono stati emessi i seguenti atti di contabilità finale:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 07.11.2017;

**Visti** il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori e RUP Arch. Carlo Bertolino, dipendente di questo Comune, del 07.11.2017, firmato senza riserve dall'Impresa esecutrice;

**Che** dallo Stato finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, si evince che:

a) - **i lavori eseguiti al netto sommano € 1.086,16**

b) - **Resta il credito netto dell'impresa pari a € 1.086,16**, oltre IVA;

- Che dal certificato di regolare esecuzione, è stata riconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

**Vista** la fattura elettronica N°. **04** del **28/11/2017** prodotta dall'impresa **SILVANA AGUSTA**, in data 29.11.2017 e assunta al n. 12085 di prot., di complessive **€ 1.325,12** di cui € 1.086,16 per spesa imponibile ed € 238,96 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;

**Visto** il DURC On Line (Numero Protocollo INPS\_7836701, scadenza validità 05.01.2018), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

**Dato atto che** il codice CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) è il seguente: **Z5C20A1FAB**;

**Vista** la dichiarazione sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., presentata dalla suddetta ditta in data 01.12.2017 prot. n. 12205;

**Dato atto** che, dalla consultazione telematica, l'impresa di cui sopra risulta iscritta nella White List della Prefettura di Palermo e precisamente alle Sezioni V<sup>^</sup> (Noli a freddo di macchinari) e VII<sup>^</sup> (Noli a caldo), ambedue, con data di iscrizione 17.05.17 e scadenza 17.05.2018;

**Ritenuto** provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Viste** le leggi in materia;

**P.Q.M.**

## DETERMINA

- di approvare** il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di "somma urgenza per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà";
- di riconoscere** il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:



a) per **lavori**: .....€ 1.086,16  
IVA al 22% .....€ 238,96  
Totale .....€ 1.325,12

3. di liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 1.325,12**, a saldo della fattura elettronica **N°. 04** del **28/11/2017** emessa dall'impresa **SILVANA AGUSTA**, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:
- **€ 1.086,16** all'impresa "**SILVANA AGUSTA**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;
  - **€ 238,96** per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;
4. **di disimpegnare** la restante somma di € 133,15 quale economia;
5. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare**, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- **il seguente numero CIG Z5C20A1FAB**;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza;
7. Di pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
8. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i è l'Arch. Carlo Bertolino;

**IL Responsabile del Settore  
(Arch. Carlo Bertolino)**



**VISTO: IL SOVRAORDINATO  
AL SETTORE III  
(Ing. Giovanni Cipolla)**



## IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

**Visto** l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: "Intervento di somma urgenza per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà. CIG Z5C20A1FAB - **Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione** Liquidazione **fattura N°. 04 del 28/11/2017** alla ditta **SILVANA AGUSTA**";

**Accertato** che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Visto** l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

### A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 1.086,16** a favore dell'impresa **SILVANA AGUSTA**, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fattura **N°. 04 del 28/11/2017**;

- di accreditare l'importo di **€ 1.086,16** all'impresa "**SILVANA AGUSTA**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 238,96**, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 1.325,12 sul Cap. 20940101 art. 1 imp. N. 395 del 07.11.2017, Bil. '17;

Palazzo Adriano, li 05/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

VISTO: Il Sovraordinato al Settore Finanziario  
(Dott. Alberto Nicolosi)



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: [carlo.bertolino@comune.palazzoadriano.pa.it](mailto:carlo.bertolino@comune.palazzoadriano.pa.it) / Fax +39 0918349922

## OGGETTO

Intervento di somma urgenza per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà. CIG Z5C20A1FAB.

## IMPRESA

Agusta Silvana, con sede in C/da San Marco snc - 90030 Palazzo Adriano (PA)

Consegna dei lavori: in data 31/10/2017.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### SI PREMETTE:

CHE con Verbale di somma urgenza per il ripristino di una rottura alla condotta principale dell'acquedotto comunale lungo la SS 118 nel tratto in corrispondenza della C/da "Curva Riggi" (in prossimità dell'ingresso del centro urbano lato Nord) e per la riparazione della tubazione idrica di adduzione al depuratore comunale in C/da Roba Bucacchi - Pietà, sono stati affidati i lavori alla ditta Agusta Silvana, con sede in C/da San Marco snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), per l'importo complessivo di € 1.458,27. CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 123 del 08/11/2017, I. E., è stato approvato il succitato Verbale di Somma Urgenza.

CHE con l'atto di cui sopra è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo Settore, la somma di € 1.458,27 per le suddette finalità, che trova copertura finanziaria sull'intervento 20940101 art. 1 imp. N. 395 del 07.11.2017, Bil. '17;

CHE per i suddetti lavori è stata redatta apposita perizia di spesa con il seguente quadro economico:

- per lavori	€ 1.195,30
di cui: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 33,99
restano i lavori soggetti a ribasso	€ <u>1.161,31</u>
Tornano: Lavori o servizi a base di gara	€ 1.195,30
- Somme a disposizione dell'Amministrazione - ( IVA 22% su € 1.195,30)	€ 262,97
Importo complessivo dell'intervento	€ <u>1.458,27</u>

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori consistono: in località C/da Curva Riggi - SS 188 al Km 130+45, nella rimozione del manto stradale e successivo scavo, nella zona della perdita, sino al rinvenimento della tubazione dell'acquedotto, riparazione della perdita mediante impiego di appositi manicotti, ricoprimento della tubazione con materiale arido ed in particolare materiale sabbioso a contatto della tubazione, superiore pietrame collocato a mano e ben costipato, rifacimento del manto stradale, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

In corrispondenza del ponte della SS 188 al Km. 129+250, nella rimozione della vegetazione spinosa e ripulitura del sito, al momento inaccessibile, per consentire il successivo intervento di riparazione della tubatura ammalorata.

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, Responsabile di questo Settore III<sup>^</sup>, che ha svolto anche il ruolo di RUP.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti secondo le previsioni del Verbale ed in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità allegata.

**SOSPENSIONE DEI LAVORI:** nessuna.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** I lavori sono stati ultimati in data 03.11.2017.

**CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:**

il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 07/11/2017, è firmato dall'Appaltatore ed ascende a netti € 1.086,16.

RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad **€ 1.086,16**.

**INFORTUNI:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:** l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero Protocollo INPS\_7836701, scadenza validità 05.01.2018.

**CESSIONE DI CREDITO:** nessuna cessione a credito.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Con la scorta degli atti e della contabilità ad esso allegata e dal riscontro sul posto dei lavori realizzati si da atto che essi corrispondono fedelmente a quelli pattuiti e sono stati completati a perfetta regola d'arte.

Ciò premesso, il sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, in qualità di direttore dei lavori,

**CERTIFICA**

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Agusta Silvana, con sede in C/da San Marco snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), in base al Verbale di somma urgenza del 31.10.17, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

- Ammontare della contabilità finale ..... € 1.086,16
- Resta il credito netto dell'impresa ..... **€ 1.086,16** oltre IVA

per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato.

Palazzo Adriano, lì 07.11.2017

L'IMPRESA

II DIRETTORE DEI LAVORI E RUP  
(Arch. Carlo Bertolino)

**DITTA AGUSTA SILVANA**

Lavori Edili e Movimento Terreno

C/da San Marco - Palazzo Adriano (PA)

P.E.C.: [proff@388.8192665@palazzoadriano.pa.it](mailto:proff@388.8192665@palazzoadriano.pa.it)

P.IVA 06457610829

C.O.E. 05754/N 64142 0772P

[www.comune.palazzoadriano.pa.it](http://www.comune.palazzoadriano.pa.it)

Centralino +39 0918349911

Fax +39 0918349085

Conto Corrente Postale n. 15721905

Comune di Palazzo Adriano

LAVORI : Riparazione rete idrica contr. curva riggi

IMPRESA : Agusta Silvana

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 07/11/2017**

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a  
in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod: Vol:

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.458,27
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	33,99
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	1.161,31
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8	€	1.102,40
Importo ribasso d'asta	€	92,90

per IVA 22% di 1.195,30

262,97

Tempi

Data consegna parziale  
 Data della consegna  
 Data di inizio dei lavori  
 Scadenza del tempo utile  
 per l'ultimazione dei lavori  
 I lavori rimasero sospesi o  
 prorogati per gg. 0  
 Per cui la nuova scadenza  
 del tempo utile  
 Giorni impiegati in piu'  
 Giorni impiegati in meno

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

262,97

Jum. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe m³	0,690	18,30	12,63
2	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo in terre m³	2,243	7,29	16,35
3	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e m³	1,380	146,70	202,45
4	NP05	Messa a nudo di tubazione preesistente in plt del diametro 110 mm, l'opera consiste nella asportazione del materiale di giunzione in corrispondenza del giunto di due tubazioni principali preparazione acorpo	1,00	83,97	83,97
5	NP02	Fascia in acciaio per riparazione definitiva in corrispondenza della giunzione dei due tubi principali in plt diam da 90 a 120 mm, il componente è una fascia in acciaio lunga cm 30 munita di cad	1,00	231,23	231,23
6	3.1.2.6	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per m³	0,53	144,00	76,32
7	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compr m³	1,794	25,30	45,39
8	NP01	Tappetino di usura costituito da conglomerato bituminoso a freddo in confezioni di sacchi il plastica da Kg 25 per piccole riparazioni, da posarsi su apposito sottofondo in conglomerato bituminoso da mqxcm	14,95	12,42	185,68
9	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m³	0,58	22,30	12,93
10	NP04	Pulizia del sito nella SS 188 in corrispondenza del ponte in contr. roba buacchi-pieta per intervenire nella			
A RIPORTARE					866,95





am. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			866,95
		tubazione idrica di adduzione acqua al depuratore al fine di consentire agli operai del			
		acorpo	1,00	310,75	310,75
					1.177,70
				A RIPORTARE	1.177,70

I.R.P. ADRIANO



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	1.177,70	
edurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	33,49	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.144,21	
ribasso d'asta del 8% su € 1.144,21	€		91,54
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		1.052,67
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		33,49
Lavori a misura al netto	€		1.086,16
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI CUI SI DETRAE :	€		1.086,16
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		1.086,16

**A. AGUSTA SILVANA**  
 Edili e Movimento Terra  
 Via San Marco - Palazzo Adriano  
 Tel. 388.8192685  
 E. IVA 01487810829  
 F. GST SVN 64L/2 G273P  
*Agusta Silvana*

PALAZZO ADRIANO II', 07/11/2017  
 Il Direttore dei lavori




Il Responsabile del procedimento



protocollo n 7836701 del 07/09/2017 rilasciato in data 07/09/2017 validità fino al 05/01/2017 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

*not 12085.94 29/11/17*  
 Trasmissione nr. 1896818560 verso PA F 88078286  
 Da: IT04769180151 a: UFNJ4J  
 Formato: FPA12  
 PK

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Mittente:** SILVANA AGUSTA  
 Partita IVA: IT06457610829  
 Codice fiscale: GSTSVN64L42G273P  
 Nominativo: SILVANA AGUSTA  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** CONTRADA SAN MARCO,SNC - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT  
**Recapiti:**  
 E-mail: SILVANAAGUSTA@PEC.IT

**Cessionario/committente:** Comune di Palazzo Adriano  
 Codice Fiscale: 85000190828  
**Sede:** Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

<b>FATTURA NR. 04 DEL 28/11/2017</b>	
Importo totale documento:	1.325,12 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/12/2017:	1.086,16 (EUR)
Causale: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA CONTRADA CURVA RIGGI	

**Riassunto dettagli fattura**

ADRIANO (PA)

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
	VOSTRO DARE PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA CONTRADA CURVA RIGGI	1.00000	NR	1086,160000	1.086,16	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	163	VERBALE SOMMA URGENZ	31/10/2017	Z5C20A1FAB

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.086,16	238,96	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**  
 Pagamento completo

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Prot. N. 8631

Ricevuto alla 26 SET. 2017

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7836701	Data richiesta	07/09/2017	Scadenza validità	05/01/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SILVANA AGUSTA
Codice fiscale	GSTSVN64L42G273P
Sede legale	C/DA SAN MARCO PALAZZO ADRIANO PA 90030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

### ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

#### Sezione V

#### Noli a freddo di macchinari

Ragione Sociale	Sede legale	Sede secondaria con rappresentanza in Italia	Codice fiscale Partita I.V.A.	Data di iscrizione	Data di scadenza iscrizione	Aggiornamento in corso
ABRUSCATO GIOVANNI	Ventimiglia di Sicilia Via Aldo Moro n.9		BRSNGN60D29L740Q 03177060823	08 settembre 2017	08 settembre 2018	
ABRUSCATO SALVATORE	Ventimiglia di Sicilia (PA) Via Venturelli n. 6		BRSSVT64H09L740K 04272680820	22 settembre 2017	22 settembre 2018	
ADELFINO SERAFINO	Palermo Via Villagrazia n. 369/E		DLFSFN56A05G273D 04574410827	09 marzo 2017	09 marzo 2018	
ADOR.MARE S.r.l.	Palermo Via Quinta Casa n. 8		04813880822	27 novembre 2016	27 novembre 2017	Aggiornamento in corso
ADORSEA S.r.l.	Palermo Via Dell'Arsenale n. 3C		06306000826	29 aprile 2017	29 aprile 2018	
ADRIANO S.r.l.	Palazzo Adriano (PA) Contrada Musica Cotugno		03868140827	31 marzo 2017	31 marzo 2018	
AF TRASPORTI S.r.l.	Termini Imerese (PA) C.da San Cristoforo		06560620822	10 aprile 2017	10 aprile 2018	
AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE	Polizzi Generosa (PA) Via Collesano n. 107		GLTGNN57B27G792Z	25 marzo 2017	25 marzo 2018	
AGOSTARO COSTRUZIONI S.r.l.	San Giuseppe Jato (PA) Via Strasburgo n. 13		06394060823	20 ottobre 2017	20 ottobre 2018	

AGOSTARO ROSARIO S.r.l. UNIPERSONALE	San Giuseppe Jato (PA) Via Milano n. 23	06558380827	12 maggio 2017	12 maggio 2018	
AGRIRRIGAZIONE di Lo Cascio Giuseppe & C. S.a.s.	Partinico (PA) Via SP n. 63 km 0,600	00703600825	09 dicembre 2015	09 dicembre 2016	Aggiornamento in corso
AGUSTA SILVANA	Palazzo Adriano (PA) C/da San Marco snc	GSTSVN64L42G273P 06457610829	17 maggio 2017	17 maggio 2018	
AIR SERVICE S.r.l.	Termini Imerese (PA) C.da Notarbartolo Zona Industriale 3ª Fase	03286720820	03 ottobre 2016	03 ottobre 2017	Aggiornamento In corso
ALBATROS S.n.c. DI GIOVANNI GIARDINO & C.	Ustica (PA) Via Confusione n. 33	04827300825	14 settembre 2017	14 settembre 2018	
ALISEO ANTONINO	Polizzi Generosa (PA) Via Cefalù n. 26	LSANNN60B26A958Q 04285800829	16 marzo 2017	16 marzo 2018	
ALPE SUB S.r.l.	Palermo Via Francesco Crispi n. 133	05221830820	09 marzo 2017	09 marzo 2018	
ALTA SERVIZI S.r.l.	Borgetto (PA) Via Pio n. 50	03487270823	18 marzo 2017	18 marzo 2018	
AMATO ANTONIO S.r.l.	Prizzi (PA) Via Garibaldi n. 1/A	05701760828	08 marzo 2017	08 marzo 2018	
AMATO GIANLUCA	Palermo Cortile Patania n. 2	MTAGLC91D06G273P 06527690827	14 settembre 2017	14 settembre 2018	
A.M.D. S.r.l.	Montelepre (PA) Via Circonvallazione n. 84/A	05305390824	20 marzo 2017	20 marzo 2018	
A.M.D. COSTRUZIONI S.r.l.	Partinico (PA) Via Giovanni Pascoli n. 21	01771860853	13 settembre 2017	13 settembre 2018	
ANELLO GIUSEPPE	Caccamo (PA) Contrada Guardiola	04570780827	20 giugno 2017	20 giugno 2018	
ANELLO MATTEO	Monreale (PA) Contrada Renda Ponte Sagana n. 14	NLLMTT76B11F377K 04665380822	08 gennaio 2017	08 gennaio 2018	
ANELLO MAURIZIO	Caccamo (PA) Contrada Guardiola	05102960829	20 giugno 2016	20 giugno 2017	Aggiornamento in corso



# Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

## ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

### Sezione VII

#### Noli a caldo

Ragione Sociale	Sede legale	Sede secondaria con rappresentanza in Italia	Codice fiscale Partita I.V.A.	Data di iscrizione	Data di scadenza iscrizione	Aggiornamenti in corso
ADELFINO SERAFINO	Palermo Via Villagrazia n. 369/E		DLFSFN56A05G273D 04574410827	09 marzo 2017	09 marzo 2018	
ADOR.MARE S.r.l.	Palermo Via Quinta Casa n. 8		04813880822	27 novembre 2016	27 novembre 2017	Aggiornamenti in corso
ADORSEA S.r.l.	Palermo Via Dell'Arsenale n. 3C		06306000826	29 aprile 2017	29 aprile 2018	
ADRIANO S.r.l.	Palazzo Adriano (PA) Contrada Musica Cotugno		03868140827	31 marzo 2017	31 marzo 2018	
AF TRASPORTI S.r.l.	Termini Imerese (PA) C.da San Cristoforo		06560620822	10 aprile 2017	10 aprile 2018	
AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE	Polizzi Generosa (PA) Via Collesano n. 107		GLTGNN57B27G792Z	25 marzo 2017	25 marzo 2018	
AGOSTARO ROSARIO S.r.l. UNIPERSONALE	San Giuseppe Jato (PA) Via Milano n. 23		06558380827	12 maggio 2017	12 maggio 2018	
AGUSTA SILVANA	Palazzo Adriano (PA) C/da San Marco snc		GSTSVN64L42G273P 06457610829	17 maggio 2017	17 maggio 2018	
ALBATROS S.n.c. DI GIOVANNI GIARDINO & C.	Ustica (PA) Via Confusione n. 33		04827300825	14 settembre 2017	14 settembre 2018	
ALISEO ANTONINO	Polizzi Generosa (PA) Via Cefalù n. 26		LSANNN60B26A958Q 04285800829	16 marzo 2017	16 marzo 2018	

