



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

**Determinazione
Registro di Segreteria**

N°. 182 del 27/9/2017
N°. 353 del 27-09-2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo
CIG ZE81FAECA -

Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione fattura N°. 32 del 14/09/2017 alla ditta **GIUSEPPE MILAZZO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso:

- CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, I. E., è stata assegnata al Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per i lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

-CHE per l'affidamento dei suddetti lavori è stata redatta apposita perizia di spesa con il seguente quadro economico:

- per lavori	€ 1.634,70
- per oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori	€ 952,12
Sommano i lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
deducesi l'importo dei lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 578,08
- Somme a disposizione dell'Amministrazione IVA 22% di € 1.634,70=	€ 359,63



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzo Adriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

**Determinazione
Registro di Segreteria**

N°. 182 del 27/9/2017
N°. 353 del 27-09-2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo
CIG ZE81FAECA -

Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione fattura N°. 32 del 14/09/2017 alla ditta **GIUSEPPE MILAZZO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso:

- CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, I. E., è stata assegnata al Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per i lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

-CHE per l'affidamento dei suddetti lavori è stata redatta apposita perizia di spesa con il seguente quadro economico:

- per lavori	€ 1.634,70
- per oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori	€ 952,12
Sommano i lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
deducesi l'importo dei lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 578,08
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% di € 1.634,70=	€ 359,63

Riepilogo	
- Per lavori	€ 1.634,70
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>359,63</u>
Importo complessivo di perizia	€ 1.994,33

-CHE con determinazione del Responsabile di questo Settore n. 157 del 09/08/2017, è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio mediante "RDO" sul MEPA e impegnata la somma di € 1.994,33 sull'intervento 20150103, art.1 imp. N. 197 del 30.05.17;

-CHE per la procedura di cui sopra è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte entro il 22.08.2017;

-CHE entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta, come risulta dal documento generato dal MEPA assunto al prot. in data 22.08.2017 n°. 8370;

-CHE con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 162 del 24/08/2017 (Reg. di Seg. N. 316 di pari data) è stato determinato quanto segue:

- di adottare la stessa determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n°. 50/2016;
- di affidare direttamente ai sensi dell'art.36, c 2, lett. a), i lavori all'impresa Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacchino (PA), per l'importo di € 1.588,45 al netto del ribasso d'asta del 8%, oltre IVA al 22% pari ad € 349,46, per l'importo complessivo di € 1.937,91 alle condizioni indicate negli elaborati progettuali;
- di approvare il quadro economico della spesa, rimodulato, come di seguito riportato:

- per lavori soggetti a ribasso	€ 578,08
- deducesi per ribasso di gara 8% di 578,08	€ <u>46,25</u>
restano i lavori al netto	€ 531,83
- Aggiungesi Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 104,50
Costo della manodopera incluso nei lavori	€ <u>952,42</u>
Sommano i lavori a base di contratto	€ 1.588,45

Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
Per IVA 22% di € 1.588,45=	€ 349,46
Importo di perizia post affidamento	€ 1.937,91

- di disimpegnare la somma di € 56,42, quale economia per ribasso di gara;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 25.08.2017;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 31.08.17, come risulta dal libretto delle misure e dalla comunicazione da parte dell'impresa pervenuta in data 12.09.17 prot. n. 9159;

Considerato, altresì, che in data 31.08.17 e 12.09.17, sono stati emessi i seguenti atti di contabilità finale:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.08.2017;

Visti il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cuccia dipendente del Comune di Palazzo Adriano, del 14.09.2017, firmato senza riserve dall'Impresa esecutrice;

Che dallo Stato finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, si evince che:

a) - **i lavori eseguiti al netto sommano € 1.568,62**

b) - **Resta il credito netto dell'impresa pari a € 1.568,62, oltre IVA;**

- Che dal certificato di regolare esecuzione, è stata riconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

Vista la fattura elettronica **N°. 32 del 14.09.17** prodotta dall'impresa **GIUSEPPE MILAZZO**, in pari data e assunta al n. 9121 di prot., di complessive **€ 1.913,72** di cui € 1.568,62 per spesa imponibile ed € 345,10 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dello Stato Finale dei lavori di cui sopra;

Visto il DURC prot. INPS_7423233, scadenza validità 15.11.2017, dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che il codice CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) è il seguente: **CIG ZE81FAECAA;**

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., prodotta dalla suddetta impresa in data 22.09.2017 e assunta al prot. al n. 9530;

Considerato che per questo atto è stata richiesta l'Informazione Antimafia alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0095085_20170822 (depositata agli atti d'ufficio);

Considerato, altresì, che alla data odierna decorsi gg. 30 dalla richiesta (22.08.2017) e non essendo ancora pervenuta l'Informazione Antimafia Liberatoria si può procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra menzionata, **sotto condizione risolutoria giusto art. 92 c. 3 del D.Lgs. n. 159/2011;**


Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori "di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo";
2. **di riconoscere** il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:
 - a) per **lavori**:€ 1.568,62
IVA al 22%€ 345,10
Totale€ 1.913,72
3. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 1.913,72**, a saldo della fattura elettronica N°. **32 del 14.09.17** emessa dall'impresa **GIUSEPPE MILAZZO**, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacchino (PA), nel seguente modo:
 - **€ 1.568,62** all'impresa "**GIUSEPPE MILAZZO**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;
 - **€ 345,10** per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;
4. **di disimpegnare** la restante somma di € 24,19 quale economia;
5. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza;
6. **di pubblicare** la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
7. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, l'Arch. Carlo Bertolino;
8. **di esprimere** sul presente atto **parere favorevole** per la **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012;

VISTO: IL SOVRAORDINATO
AL Settore II
(Ing. Giovanni Cipolla)



IL Responsabile del Settore
(Arch. Carlo Bertolino)



F. n. 9231 del 14/09/2017

F. 81481807

LIBERO.IT - VERSIONE FPA12

337

Trasmissione nr. 81 verso PA

Da: ITMLZGPP51E18A882V a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Mittente: GIUSEPPE MILAZZO
Partita IVA: IT00694780826
Codice fiscale: MLZGPP51E18A882V
Nominativo: GIUSEPPE MILAZZO
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA STAZIONE 14 - 90032 - BISACQUINO (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 115548
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 091 835 1177
Fax: 091 835 1177
E-mail: milazzo.g@libero.it
Riferimento amministrativo: Uff_eFattura

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO I 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 32 DEL 14/09/2017

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 14/09/2017:
Causale FATTURA

1.568,62 (EUR)
1.568,62 (EUR)

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA MUNICIPIO SEDE PRINCIPALE- SCUOLA MATERNA-ISTITUTO COMPRENSIVO EX CASA PER ANZIANI- CIG ZE81FAECAA	1568.620000	1.568.62	22.00%

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	162	24/08/2017	ZE81FAECAA

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.568.62	345.10		Aliq. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico				

Comune di Palazzo Adriano

LAVORI : Manutenzione impianti elettrici e di messa a terra Municipio sede principale-Scuola materna-Istituto comprensivo ex casa per anziani-Ex casa per anziani.

IMPRESA : Milazzo Giuseppe via stazione n° 14 90032 Bisacquino Pa

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2017

CONTRATTO in data 24/08/2017, n. di repertorio, registrato a
in data , al n. Mod. Vol. ✓

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod: Vol:

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.994,33
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	104,50
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	952,12
Importo lavori a base d'asta	€	578,08
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8	€	1.634,70
Importo ribasso d'asta	€	

per IVA 22% di 1.634,70

359,63

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	25/08/2017
Data di inizio dei lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/08/2017
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile Giorni impiegati in piu'	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 359,63

m. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	NP01	Fornitura e collocazione di Interruttore differenziale salvavita bipolare da 6 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 2- tensione nominale 230V-corrente nominale 6 A-IDN (corrente di guasto cad	3,00	43,32	129,96
2	NP02	Fornitura e collocazione di Interruttore differenziale salvavita bipolare da 10 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 2- tensione nominale 230V-corrente nominale 10 A-IDN (corrente di cad	2,00	43,32	86,64
3	NP03	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale salvavita bipolare da 20 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 2- tensione nominale 230V-corrente nominale 20 A-IDN (corrente di cad	1,00	43,32	43,32
4	NP04	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale salvavita bipolare da 25 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 2- tensione nominale 230V-corrente nominale 25 A-IDN (corrente di cad	2,00	47,05	94,10
5	NP05	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale salvavita quadripolare da 10 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 4- tensione nominale 400V-corrente nominale 32 A-IDN (corrente di cad	1,00	192,48	192,48
6	NP06	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale salvavita quadripolare da 25 A aventi le seguenti caratteristiche:N° di poli 4- tensione nominale 400V-corrente nominale 32 A-IDN (corrente di cad	1,00	242,20	242,20
7	NP07	Protezione meccanica per interruttori e/o prese (placche) per cassetta 503 in plastica idonea ed ignifuga.Sono compresi nel prezzo la collocazione le minuterie di montaggio e quanto necessario a dare cad	6,00	4,36	26,16
8	NP08	Indicatore di messa a terra. l'opera consiste nella fornitura e collocazione di un cartello di dimensioni (20*20 e/o 25*25) con la apposita scritta e segnale convenzionale di "scarico a terra" da cad	1,00	13,06	13,06
9	NP09	Formazione di messa a terra per prese e/o quadri elettrici. l'opera consiste nel collegamento di cavi gia collocati con gli appositi morsetti e o collegamenti gia predisposti nelle prese, sono cad	9,00	6,15	55,35
10	NP10	Individuazione linea cavo di messa a terra dal paletto principale di piano piano terra, al quadro elettrico di piano terra; dal piano terra al piano primo, e da questo al piano 2°.Sono compresi nel			
A RIPORTARE					883,27


n. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			883,27
		acorpo	1,00	184,47	184,47
11	NP11	Solo fornitura di cavo entro guaina giallo verde per messa a terra del Ø 10 mm.			
		m	16,00	2,24	35,84
12	NP12	Intervento nel quadro elettrico sala computer nell'edificio scuola materna, l'attività consiste nel controllo degli interruttori e di tutti i componenti che costituiscono il quadro, redazione dello			
		acorpo	1,00	80,00	80,00
13	23.1.3.9	Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare			
		cad	1,000	42,20	42,20
14	NP14	Operaio qualificato per vigilanza durante la esecuzione delle lavorazioni sui quadri			
		h	2,00	31,15	62,30
15	NP15	Fornitura e collocazione di interruttore differenziale salvavita quadripolare da 100 A aventi le seguenti caratteristiche: N° di poli 4- tensione nominale 400V-corrente nominale DDA 64 A-IDN (corrente			
		cad	1,00	267,06	267,06
16	NP16	Ripristino della linea di terra dal quadro principale del piano terra al locale autoclave e dal locale autoclave alla caldaia e collegamenti nelle cassette principali del locale caldaia.			
		acorpo	1,00	59,15	59,15
					1.614,29
		A RIPORTARE			1.614,29

C. PALAZZI

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	1.614,29	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	103,20	
Importo costo manodopera incluso nei lavori	€	940,23	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	570,86	
Ribasso d'asta del 8% su € 570,86	€		45,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta, sicurezza e manodopera	€		525,19
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		103,20
Importo netto manodopera incluso nei lavori	€		940,23
Lavori a misura al netto	€		1.568,62
<hr/>			
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI CUI SI DETRAE :	€		1.568,62
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		1.568,62

ALAZZO ADRIANO II', 12/09/2017

Il Direttore dei lavori




Il Responsabile del procedimento

IMPRESA MILAZZ

Via Stazione



DISACQUA

P. IVA 00694



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. 7423233 del 18/07/2017 rilasciato in data 23/08/2017 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di _____

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo – CIG ZE81FAECAA.

IMPRESA: Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 – 90032 Bisacchino (PA).

Consegna dei lavori: in data 25/08/2017.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE:

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 45 del 30/05/2017, I. E., è stata assegnata al Responsabile di questo Settore la somma di € 1.994,33 per lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo.

CHE per l'affidamento dei suddetti lavori è stata redatta apposita perizia di spesa con il seguente quadro economico:

- per lavori	€ 1.634,70
- per oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 104,50
- costo della manodopera incluso nei lavori	€ 952,12
Sommano i lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
deducesi l'importo dei lavori non soggetti a ribasso	€ 1.056,62
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 578,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione IVA 22% di € 1.634,70=	€ 359,63
Riepilogo	
- Per lavori	€ 1.634,70
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 359,63
Importo complessivo di perizia	€ 1.994,33

CHE con determinazione del Responsabile di questo Settore n. 157 del 09/08/2017, è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio mediante "RDO" sul MEPA;

CHE per la procedura di cui sopra è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte entro il 22.08.2017;

CHE entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta, come risulta dal documento generato dal MEPA assunto al prot. in data 22.08.2017 n°. 8370;

CHE con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 162 del 24/08/2017 (Reg. di Seg. N. 316 del 24/08/2017) è stato determinato quanto segue:

- di adottare la stessa determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n°. 50/2016;
- di affidare direttamente ai sensi dell'art.36, c 2, lett. a), i lavori all'impresa Milazzo Giuseppe, con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacchino (PA), per l'importo di € 1.588,45 al netto del ribasso d'asta del 8%, oltre IVA al 22% pari ad € 349,46, per l'importo complessivo di € 1.937,91;
- di approvare il quadro economico della spesa, rimodulato, come di seguito riportato:

- per lavori soggetti a ribasso	€ 578,08
- deducesi per ribasso di gara 8% di 578,08	€ 46,25
restano i lavori al netto	€ 531,83
- Aggiungesi Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 104,50
Costo della manodopera incluso nei lavori	€ 952,62
Sommano i lavori a base di contratto	€ 1.588,45
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
Per IVA 22% di € 1.588,45=	€ 349,46
Importo di perizia post affidamento	€ 1.937,91

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono nella sostituzione di componenti degli impianti elettrici e di messa a terra per ripristinare l'efficienza.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: per l'esecuzione dei lavori non previsti nell'affidamento furono concordati con l'esecutore complessivamente n. 1 nuovo prezzo "NP16", che comporta l'importo complessivo di € 59,15, lo stesso è riportato negli atti di contabilità i quali sottoscritti unitamente al presente certificato, ne confermano il concordamento.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile di questo Settore III^.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità allegata.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: nessuna.

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 31.08.2017.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:

il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 12/09/2017 e firmato dall'Appaltatore, ascende a netti € 1.568,62.

RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad **€ 1.568,62.**

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero Protocollo INPS_7423233, scadenza validità 15.11.2017.

CESSIONE DI CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14/09/2017 sono intervenuti i signori:

- 1) Geom. Giuseppe Cuccia (direttore dei lavori);
- 2) Sig. Giuseppe Milazzo titolare della suddetta impresa;

Con la scorta degli atti e della contabilità ad esso allegata si ispezionano i lavori realizzati dando atto che essi corrispondono fedelmente a quelli contrattuali.

Ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Cuccia, in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Milazzo Giuseppe, con sede a Bisacchino via Stazione N°. 14), in base alla suddetta Determinazione, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

- Ammontare della contabilità finale € 1.568,62
- Resta il credito netto dell'impresa **€ 1.568,62** oltre IVA

per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato.

L'IMPRESA

IMP. SA MILAZZO GIUSEPPE

Via Stazione 14

BISACCHINO (PA)

I.V.A. 00694780826

II DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe Cuccia)

VISTO: si conferma

Il R.U.P.

(Geom. Giuseppe Cuccia)

Palazzo Adriano, li 14/09/2017

COMUNE DI PALAZZO ADRILANO

Prot. n. 8418

Durc On Line

Ricevuto 23 AGO. 2017

Numero Protocollo	INPS_7423233	Data richiesta	18/07/2017	Scadenza validità	15/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE MILAZZO
Codice fiscale	MLZ6PP51E18A882V
Sede legale	VIA STAZIONE 14 BISACQUINO PA 90032

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: "Lavori di manutenzione impianti di messa a terra n. 4 edifici comunali: Municipio principale, Scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo **CIG ZE81FAECAA - Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura N°. 32 del 14/09/2017** alla ditta **GIUSEPPE MILAZZO**";

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 1.568,62** a favore dell'impresa "**GIUSEPPE MILAZZO**", con sede in Via Stazione, 14 - 90032 Bisacchino (PA), in conto fattura **N°. 32 del 14.09.17**;


- di accreditare l'importo di **€ 1.568,62** all'impresa "**GIUSEPPE MILAZZO**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 345,10**, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 1.568,62 sul Cap. 20150103 art. 1, Bil. '17, imp. N°. 197/2017;

Palazzo Adriano, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



VISTO: Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)

