



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**Città Metropolitana di Palermo**  
**Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio**

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determinazione n. **95** del **8/5/18**

Registro di Segreteria n. **128** del **02/05/18**

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed all'esterno del Museo Comunale "Real Casina" e nell'area antistante il Palazzo Comunale.

Liquidazione è pagamento dei lavori eseguiti al 02.05.2018, Ditta Agusta Silvana Palazzo Adriano (PA).

CIG n. ZF6232C9A2

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.17)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 80 del 18.04.2018, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta Agusta Silvana c.da S. Marco 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.I. 06457610829, iscritta alla White List della Prefettura di Palermo, per l'importo complessivo di **€ 2.604,65**.

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente: **ZF6232C9A2**.

Considerato che a tutto il 02.05.2018 la Ditta affidataria ha regolarmente eseguito tutti i lavori di cui alla contabilità redatta dall'UTC e che i rimanenti lavori saranno eseguiti allorché il D.L. ne darà disposizione in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente, e che pertanto si può procedere alla liquidazione e pagamento delle prestazioni già date, rinviando l'esecuzione delle rimanenti prestazioni a discrezione della D.L.

Visto il Certificato di Contabilità dei lavori eseguiti al 02.05.2018, allegato alla presente da cui risulta l'importo delle prestazioni date pari a **€ 1.829,41** al netto del ribasso negoziato, oltre IVA e per complessivi **€ 2.231,88**;

Dato atto che l'affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti

Visto il DURC INAIL n. 9478449 del 02.02.2018 (validità 02.06.2018) attestante la regolarità della Ditta Agusta Silvana nei confronti di INPS e INAIL;

Vista la fattura n. **04/EL** del **04.05.2018** dell'importo complessivo di **€ 2.231,88** (agli atti dell'Ente, trasmessa all'Ufficio di Ragioneria.

Accertato che il lavoro è stato reso in conformità alle pattuizioni contrattuali.

**DETERMINA**

1) di liquidare alla Ditta Agusta Silvana c.da S. Marco 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.I. 06457610829 la somma complessiva di **€ 2.231,88**.

2) di imputare la spesa ai capitoli sotto specificati:

cap. 10510304 art 1 imp. n. 199 del 18.04.18 sub 2 bilancio 2018 € 1.200,00

cap. 10910302 art 1 imp. n. 187 del idem sub 2 bilancio 2018 € 1.031,83

Delegato al Sett. III<sup>o</sup>  
Giovanni Cipolla



Il Responsabile del Settore III<sup>o</sup>  
Arch. Carlo Bertolino



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Città Metropolitana di Palermo  
Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano  
Tel 091 8349911 Fax 091 8349085  
P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

Oggetto : Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed all'esterno del Museo Comunale "Real Casina", Castello e nell'area antistante il Palazzo Comunale.

Contabilità dei lavori eseguiti al 02.05.2018

- 1) Fornitura di Sacco di terriccio da 50L : (n. 10 x € 5,50) € 55,00
- 2) Fornitura di Palma nana H 0,80 ca. (n. 6 € 25,00) : € 150,00
- 3) Mano d'opera per la dismissione di n. 3 vetusti vasi in legno, antistanti il Palazzo Comunale, delle dimensioni 100x100x0,70 e successiva collocazione di n. 6 vasi in cemento (forniti dalla Amministrazione) compresa la piantumazione di n. 6 palme nane  
- operaio comune: (n. 2 x n. ore 5) = (ore 10 x € 28,48) = € 284,80
- 4) Fornitura di pali in legno di pino tornito senza punta ø 8 impregnato e trattato x recinzioni e staccionate  
(n. 15 da ml. 1,50 x € 5,50) € 82,50  
(n. 2 da ml. 2,50 x € 9,00) € 18,00
- 5) Mano d'opera per montaggio e sistemazione pali a ripristino staccinata Castello  
- operai comuni (n. 2 x ore 4) = (ore 8 x € 28,48) € 227,84
- 6) Fornitura di impregnante per legno:  
- impregnante colore noce scuro n. 1 latta da l. 2,5 € 20,00  
- impregnante cerato lucido n. 1 latta da l. 1,5 € 15,00
- 7) Mano d'opera per trattamento con impregnante delle porte in legno del Museo, previa rimozione precedenti vernici con levigatrice a mano e pulizia delle stesse:  
n. 1 mano di impregnante noce scuro e n. 1 mano di impregnante cerato lucido  
n. 1 L. 1,60 x H 2,20 = mq. 3,52  
n. 1 L. 2,20 x H 3,20 = mq. 7,04  
n. 1 L. 1,30 x H 2,20 = mq. 2,86  
mq. 13,42  
- operaio comune (ore 16 x € 28,48) € 455,68
- 8) Ripristino di porzioni di intonaco all'interno del Museo, inclusa la rimozione delle parti ammalorate, una mano di tonachina, e successiva coloritura con fondo bianco.  
(L. 0,60 x H 3,00 x 2 = mq. 3,60)  
- materiale a corpo € 50,00  
- operaio comune (ore 7 x € 28,48) = € 227,84



	Somma	€. 1.586,66
- Spese generali ed utili d' impresa 25%		€. 396,66
	Totale	€. 1.983,32
- di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€.	59,50
- importo soggetto a ribasso	€.	1.923,82
<b>Tornano</b>	€.	1.983,32

11) Importo lavori soggetto a ribasso	€.	1.923,82
Ribasso negoziato 8% di €.	€.	153,91
Restano i lavori al netto	€.	1.769,91
Oneri di sicurezza	€.	59,50
Somma	€.	1.829,41
- IVA 22%	€.	402,47
<b>Totale complessivo</b>	€.	2.231,88

Palazzo Adriano li *ch/05/18*



La Ditta  
Agusta Silvana

**DITTA AGUSTA SILVANA**  
**Lavori Edili e Movimento Terra**  
C.da San Marco - Palazzo Adriano  
Tel. 388.8192685  
P. IVA 06457610829  
C.F. GST SVN 64L42 G273P

*Agusta Silvana*



Il Responsabile del Settore III°  
Arch. Carlo Bertolino

*[Handwritten signature]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore III° avente per oggetto:  
Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed all'esterno del Museo Comunale "Real Casina" e  
nell'area antistante il Palazzo Comunale.  
Liquidazione e pagamento dei lavori eseguiti al 02.05.2018, Ditta Agusta Silvana Palazzo Adriano (PA).

Visti gli articoli 163 c. 2 e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per € 2.231,88, ai sensi dell'art. 45 c. 5. della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.231,88 come segue:

cap. 10510304 art. 1 imp. n. 199 del 18.04.18 sub 2 bilancio 2018 € 1.200,00  
cap. 10910302 art. 1 imp. n. 187 del idem sub 2 bilancio 2018 € 1.031,88

€ 402,47 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 da versare all' Erario con la modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii..

€ 1.829,41 per corrispettivo da versare secondo le modalità indicate sulla fattura n. 04/EL del 04.05.2018 alla Ditta Agusta Silvana c.da S. Marco 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.I. 06457610829

Palazzo Adriano li

08/05/2018

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Prov. di Palermo

P. C. C. all'originale per uso  
amministrativo.

Palazzo Adriano, li

- 8 MAG. 2018

L'Istruttore Amministrativo

Anna Seidita



*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

*[Handwritten signature of Dott. Giuseppe Parrino]*