



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoandriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

**Determinazione
Registro di Segreteria**

N°. 69 del 28.03.2018
N°. 128 del 29.03.2018

OGGETTO

Intervento di somma urgenza per eliminazione di situazioni di pericolo determinatesi a causa delle eccezionali condizioni metereologiche avverse, in strade e luoghi pubblici, per l'eccessiva quantità di acque che si riversano nei tombini e nelle fognature. CIG Z3F22A050A –
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione –
Liquidazione fattura N°. 02/EL del 26/03/2018 alla ditta **SILVANA AGUSTA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:

CHE con Verbale di somma urgenza, datato 23/02/2018, riguardante l'intervento in oggetto indicato, sono stati affidati i lavori alla ditta **SILVANA AGUSTA**, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA);

CHE per il suddetto intervento è stata redatta la perizia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 1.007,60, IVA inclusa al 22%;

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 30 del 07/03/2018, I. E., è stato approvato il succitato Verbale di Somma Urgenza;

CHE con l'atto di cui sopra è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo Settore, la somma di € 1.007,60 per le suddette finalità, che trova copertura finanziaria sull'intervento 20940101 art. 1, imp. N. 147 del 07.03.2018, Bil. '18;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 26.02.2018;

Considerato, altresì, che in data 01.03.2018 è stato emesso il consuntivo dei lavori eseguiti, come sotto indicato:

a) Importo netto dei lavori:	€ 825,90
IVA al 22%	€ 181,70
Totale	€ 1.007,60

Che dal certificato di regolare esecuzione, è stato riconosciuto liquidabile l'importo come sopra specificato;

Vista la fattura elettronica N° 02/EL del 26/03/2018 prodotta dall'impresa **SILVANA AGUSTA**, in data 27.03.18 e assunta al n. 3192 di prot., di complessive € 1.007,60 di cui € 825,90 per spesa imponibile ed € 181,70 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INPS_9478449, scadenza validità 02.06.2018), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che il codice CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) è il seguente: **CIG Z3F22A050A**;

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, prodotta dalla suddetta impresa in data 23.03.2018 e assunta con prot. n. 3061;

Considerato che, dalla consultazione telematica, l'impresa di cui sopra è iscritta nella White List della Prefettura di Palermo e precisamente alle Sezioni V[^] (Noli a freddo di macchinari) e VII[^] (Noli a caldo), ambedue, con data di iscrizione 17.05.17 e scadenza 18.05.2018;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERMINA

1. **di approvare** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti di cui in oggetto;
2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di € 1.007,60, a saldo della fattura elettronica N° 02/EL del 26/03/2018 emessa dall'impresa **SILVANA AGUSTA**, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:
 - € 825,90, per lavori, all'impresa "**SILVANA AGUSTA**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;
 - € 181,70 per I.V.A al 22%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n° 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n° 190/2014;

3. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare**, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- **il seguente numero CIG Z3F22A050A;**
4. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line ognuno per i provvedimenti di propria competenza.
5. **di pubblicare** la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
6. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile avanzare ricorso amministrativo al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla stessa data.

Palazzo Adriano, lì 28.03.2018

**Il Responsabile del Settore
(Arch. Carlo Bertolino).**

**VISTO: IL SOVRAORDINATO
AL SETTORE III
(Ing. Giovanni Cipolla)**

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: "Intervento di somma urgenza per eliminazione di situazioni di pericolo determinatesi a causa delle eccezionali condizioni metereologiche avverse, in strade e luoghi pubblici, per l'eccessiva quantità di acque che si riversano nei tombini e nelle fognature. CIG Z3F22A050A -
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione -
Liquidazione **fattura N° 02/EL del 26/03/2018** alla ditta **SILVANA AGUSTA**";

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 825,90** a favore dell'impresa **SILVANA AGUSTA**, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto **fattura N° 02/EL del 26/03/2018**;

- di accreditare l'importo di **€ 825,90** all'impresa "**SILVANA AGUSTA**" con le modalità indicate nell'alloquata fattura;

- di verificare l'importo di **€ 181,70**, quale I.V.A al 22,00%, sulla fattura sopracitata in conto di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n° 130/2001, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n° 190/2014;

di imputare la complessiva somma di **€ 1.007,60** sul Cap. 20940101 art. 1, Bil. '18, N. 147 del 07.03.2018.

Palazzo Adriano, li 26/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

OGGETTO: Lavori di interventi urgenti, eliminazione di situazioni di pericolo determinatesi a causa delle eccezionali condizioni metereologiche avverse nelle zone: C.da Vanella, Via Aicella (sopra campo sportivo), Fontana Grande, Via Scinà, Via Messina, Via Vallon di Nardo.

CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI

23.02.18

- C.da Vanella :

Ripristino viabilità, intervento con pala meccanica incluso operatore per rimozione, pulizia, detriti proveniente da alluvione.

Pala meccanica ore 2 x €. 76,84

€. 153,68

Operaio comune n. 1 x ore 2 x €. 28,48

€. 56,96

- C.da Aicella a monte del campo sportivo:

1) Ripristino viabilità, intervento con pala meccanica incluso operatore per rimozione, pulizia, detriti proveniente da alluvione.

Pala meccanica ore 1 x €. 76,84

€. 76,84

Operaio comune n. 1 x ore 1 x €. 28,48

€. 28,48

2) Ripristino pozzetto con coperchio in ghisa delle dimensioni 0,40 x 0,60

L'opera consiste: livellamento dello stesso previa dismissione e ricollocazione

Prezzo a corpo

€. 80,00

24.02.18

- Fontana Grande pulizia pozzetto, canale di sgrondo con mini escavatore incluso operatore.

1) pulizia pozzetto delle dimensioni ml. 1,50 x ml. 1,50

2) pulizia canale di sgrondo ml. 8

- Via Scinà pulizia pozzetto, canale di sgrondo con mini escavatore incluso operatore.

1) pulizia pozzetto delle dimensioni ml. 2,00 x ml. 2,00

2) pulizia canale di sgrondo ml. 12

Mini escavatore, ore 4 x €. 40,00

€. 160,00

Operaio comune n. 1 x ore 4 x €. 28,48

€. 113,92

- Pulizia tombini nella Via Messina, Via Libertà, Via Madonna dei Miracoli

Operaio comune n. 2 x ore 4 = ore 8 x €. 28,48

€. 227,84

Importo complessivo lavori

€. 897,72

Ribasso negoziato 8% di €. 897,72

€. 71,82

Restano i lavori al netto

€. 825,90

IVA al 22%

€. 181,70

Importo totale lavori

€. 1.007,60



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III.TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

OGGETTO

Intervento di somma urgenza per eliminazione di situazioni di pericolo determinatesi a causa delle eccezionali condizioni metereologiche avverse, in strade e luoghi pubblici, per l'eccessiva quantità di acque che si riversano nei tombini e nelle fognature. CIG Z3F22A050A

IMPRESA

SILVANA AGUSTA, con sede in C/DA SAN MARCO, SNC - 90030 Palazzo Adriano (PA)

Consegna dei lavori: in data 23/02/2018.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE:

CHE con Verbale di somma urgenza, datato 23/02/2018, riguardante l'intervento in oggetto indicato, sono stati affidati i lavori alla ditta SILVANA AGUSTA, con sede in in C/da San Marco - 90030 Palazzo Adriano (PA);

CHE per il suddetto intervento è stata redatta la perizia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 1.007,60, IVA inclusa al 22%;

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 30 del 07/03/2018, I. E., è stato approvato il succitato Verbale di Somma Urgenza;

CHE con l'atto di cui sopra è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo Settore, la somma di € 1.007,60 per le suddette finalità, che trova copertura finanziaria sull'intervento 20940101 art. 1, imp. N. 147 del 07.03.2018, Bil. '18;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono nell'eliminare ogni situazione di pericolo e ripristinare lo stato dei luoghi effettuando gli interventi strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, Responsabile di questo Settore III^;

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori avvenne in data 23/02/2018.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità allegata;

PROROGHE, SOSPENSIONE E RIPRESE: nessuna.

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 26.02.2018, entro il termine stabilito di giorni tre;

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:

il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 01.03.2018, è firmato dall'Appaltatore ed ascende a netti € 825,90.

RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad € 825,90 oltre IVA al 22% pari ad € 181,70 e quindi per un importo complessivo di € 1.007,60;

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero Protocollo INPS_9478449, scadenza validità 02.06.2018;

CESSIONE DI CREDITO: nessuna cessione a credito;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta degli atti e della contabilità ad esso allegata e dal riscontro sul posto dei lavori realizzati si da atto che essi corrispondono fedelmente a quelli pattuiti e sono stati completati a perfetta regola d'arte.

Ciò premesso, il sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa SILVANA AGUSTA, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), in base al Verbale di somma urgenza del 23.02.18, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:


- Ammontare della contabilità finale € 825,90
- Resta il credito netto dell'impresa € 825,90 oltre IVA al 22% pari ad € 181,70 e quindi per un importo complessivo di € 1.007,60;

per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato.


Palazzo Adriano, lì 28.03.2018

L'IMPRESA

II DIRETTORE DEI LAVORI E RUP
(Arch. Carlo Bertolino)



DITTA AGUSTA SILVANA
Lavori Edili e Movimento Terra
C.da San Marco - Palazzo Adriano
Tel. 388.8192685
P. IVA 06457610829
C.F. GST SVN 64L42 G273P



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2070707164 verso PA
Da: IT04769180151 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

u. 3192 del 27.03.2018
99282844 OK

Emittente: SILVANA AGUSTA
Partita IVA: IT06457610829
Codice fiscale: GSTSVN64L42G273P
Ragione sociale: SILVANA AGUSTA
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA SAN MARCO, SNC - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT
Recapiti:
E-mail: SILVANAAGUSTA@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06620470000

FATTURA NR. 02/EL DEL 26/03/2018

Importo totale documento: 1.007,60 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/04/2018: 825,90 (EUR)

Causale: LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO A CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE IN VARIE VIE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO A CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE IN CONTRADA VANELLA, VIA AICELLA, FONTANA GRANDE, VIA SCINA', VIA MESSINA, VIA VALLON DI NARDO	1.00000	NR	825,900000	825,90	22,00%

Generali	Documento	Data	CIG
Tipologia	DET. RESPONS. SERVIZ	23/02/2018	Z3F22A050A
Esigibilità			
IVA		Impon./Importo (EUR)	181,70
22.00%		825,90	Scissione dei pagamenti

Importo completo				ABI	CAB	BIC
Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN			
			0			

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Prot. n. 2165

Ricevuto ad: 1/3/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9478449	Data richiesta	02/02/2018	Scadenza validità	02/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SILVANA AGUSTA
Codice fiscale	GSTSVN64L42G273P
Sede legale	C/DA SAN MARCO PALAZZO ADRIANO PA 90030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.