



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: carlo.bertolino@comune.palazzo Adriano.pa.it / Tel. / Fax +39 0918349922

**Determinazione  
Registro di Segreteria**

N°. 51

del 08/03/2018

N°. 98

del 08.03.2018

**OGGETTO**

Lavori di: Riparazione acquedotto Via di Maggio. Sostituzione tubazione in plt da 1/2 nella Via V. Emanuele in corrispondenza del civico 19. Allaccio idrico fontanella Via S. Nicolò – Allaccio idrico abitazione Grisaffi via Messina. Allaccio idrico Via V. di Nardo. Riparazione distributore gallo in via Via Messina. Pozzetto fognario Salita Mons. Chiarichiaro. Riparazione allaccio fontanella S. Rosalia. Buche vie cittadine – CIG ZD52199228.

**Approvazione Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fatture N°. FATTPA 3\_18 e N°. FATTPA 4\_18 del 01/03/2018 alla ditta DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)*  
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

**Premesso:**

CHE con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N°. 87 del 31/08/2017, I. E., è stata assegnata al Responsabile di questo Settore la somma di € 5.133,16, per i lavori di cui in oggetto, che trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli:

- € 991,45 (manutenzione di strade) cap. 20810101 art. 1 imp. N. 298/2017;
- € 4141,71 (man. ne acquedotto e fognature) cap. 20940102 art.1 imp. N. 299/2017;

CHE con Determinazione dello scrivente, Responsabile di questo Settore, n. 268 del 29/12/2017, (Reg. di Seg. N. 558 di pari data), i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo netto di € 3.644,68, a seguito del ribasso negoziato dell'8%;

**CHE** con la determinazione di cui sopra è stata impegnata la complessiva spesa di € 4.946,51 nel seguente modo:

- € 991,45 (manutenzione di strade) .....cap. 20810101 art. 1 imp. N. 298/2017;
- € 3.955,06 (man. ne acquedotto e fognature) .....cap. 20810102 art.1 imp. N. 299/2017;

**Considerato** che i lavori sono stati ultimati in data 02.02.2018;

**Considerato**, altresì, che in data 07.02.2018 è stato emesso il consuntivo dei lavori eseguiti, come sotto indicato:

a) manutenzione acquedotto e fognature: .....€ 3.192,40  
 IVA al 10% .....€ 319,24  
 Totale .....€ 3.511,64

b) <i>Pavimentazione vie cittadine:</i> .....	€ 804,93
IVA al 22% .....	€ 177,08
Totale .....	€ 982,01

**Che** dal certificato di regolare esecuzione, sono stati riconosciuti liquidabili gli importi come sopra specificati;

**Vista** le seguenti fatture elettroniche prodotte dall'impresa **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini:**

- **N° FATTPA 3\_18** del **01/03/2018**, prot. n. 2134 di pari data, di complessive **€ 3.511,64** di cui € 3.192,40 per spesa imponibile ed € 319,24 per IVA al 10%, riguardante il pagamento dei lavori di "*Ripar.ne acquedotto e fognature*";
- **N° FATTPA 4\_18** del **01/03/2018**, prot. n. 2133 di pari data, di complessive **€ 982,01** di cui € 804,93 per spesa imponibile ed € 177,08 per IVA al 22%, riguardante il pagamento dei lavori di "*Pavimentazione vie cittadine*";

**Visto** il DURC On Line (*Numero Protocollo INAIL\_9490845, scadenza validità 13.03.2018*), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

**Dato atto che** il codice CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) è il seguente: **ZD52199228**;

**Vista** la dichiarazione sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., presentata dalla suddetta ditta in data 14.02.2018 prot. n. 1566;

**Dato atto** che, dalla consultazione telematica, l'impresa di cui sopra risulta iscritta nella White List della Prefettura di Palermo e precisamente alle Sezioni: III<sup>^</sup> (*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*), VI<sup>^</sup> (*Fornitura di ferro lavorato*) e VII<sup>^</sup> (*Noli a caldo*), con data di iscrizione 20.04.17 e scadenza 20.04.2018;

**Ritenuto** provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

**P.Q.M.**

DETERMINA

1. **di approvare** il Consuntivo dei lavori eseguiti e il Certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori in oggetto indicati;
2. **di riconoscere** il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito esposto:

Lavori di:

a) *manutenzione acquedotto e fognature*: .....€ 3.192,40  
IVA al 10% .....€ 319,24  
Totale .....€ 3.511,64

b) *Pavimentazione vie cittadine*: ..... € 804,93  
IVA al 22% ..... € 177,08  
Totale ..... € 982,01

3. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 4.493,65**, a saldo delle fatture elettroniche **N°. FATTPA 3\_18 e N°. FATTPA 4\_18** del **01/03/2018** emesse dall'impresa **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Gianni**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:
- **€ 3.997,33** per lavori all'impresa **"DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Gianni"** con le modalità indicate nell'allegate fatture;
  - **€ 496,32** per I.V.A, con aliquote 10% e 22%, sulle fatture sopracitate da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;
4. **di disimpegnare** le restanti somme sugli impegni precedentemente assunti, come segue:
- € 443,42 quale economia, sul cap. 20810102 art.1 imp. N. 299/2017 (Acquedotto e fognatura);
  - € 9,44, " " " , sul cap. 20810101 art. 1 imp. N. 298/2017 (man.ne strade);
5. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare**, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217- **il seguente numero CIG ZD52199228**;
6. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza;
7. **di pubblicare** la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
8. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile avanzare ricorso amministrativo al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla stessa data.

**IL Responsabile del Settore  
(Arch. Carlo Bertolino)**

**VISTO: IL SOVRAORDINATO  
AL SETTORE III  
(Ing. Giovanni Cipolla)**

## IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

**Visto** l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: "Lavori di: Riparazione acquedotto Via di Maggio. Sostituzione tubazione in plt da 1/2 nella Via V. Emanuele in corrispondenza del civico 19. Allaccio idrico fontanella Via S. Nicolò - Allaccio idrico abitazione Grisaffi via Messina. Allaccio idrico Via V. di Nardo. Riparazione distributore gallo in via Via Messina. Pozzetto fognario Salita Mons. Chiarchiaro. Riparazione allaccio fontanella S. Rosalia. Buche vie cittadine - CIG ZD52199228.

**Approvazione Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione** - Liquidazione fatture N°. FATTPA 3\_18 e N°. FATTPA 4\_18 del 01/03/2018 alla ditta **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**;

**Accertato** che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Visto** l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

### A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 3.997,33** a favore dell'impresa **DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fatture N°. **3\_18** e N° **4\_18** del **01/02/2018**;

- di accreditare l'importo di **€ 3.997,33** all'impresa "**DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini**" con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 496,32**, con aliquote 10% e 22%, sulle fatture sopracitate in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 4.493,65 nel seguente modo:

- € 982,01 (manutenzione di strade) .....cap. 20810101 art. 1 imp. N. 298/2017;
- € 3.511,64 (man. ne acquedotto e fognature) .....cap. 20810102 art.1 imp. N. 299/2017, Bil. 2018, RR.PP.;

Palazzo Adriano, li 07.03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)



**VISTO: Il Sovraordinato al Settore Finanziario**  
**(Dott. Alberto Nicolosi)**



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

**Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio**

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

OGGETTO: Lavori di interventi urgenti, rete idrica Via Di Maggio, sostituzione tubazione in plt da 1/2 p Via Vitt. Em.le n.19, allaccio idrico Via Messina Sig. Grisafi, riparazione distributore gallo Via Messina, riparazione pozzetto fognario Via Mons. Chiarichiaro, riparazione selciato vie cittadine.

## CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI

### LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE

#### Riparazione perdita nell'acquedotto in Via Di Maggio n. 8

1.1.9	Demolizione di selciato	ml. 1,50 x 1,80 x 0,15 = mc. 0,40	
	Scavo massetto di sottofondo	ml. 1,50 x 1,80 x 0,15 = mc. 0,40	
	Scavo eseguito a mano per messa a nudo tubazione	ml. 1,50 x 1,00 x 0,70 = mc. 0,70	
		mc. 1,50 x € 146,70 =	€ 220,05
n.p.3	Raccordo in rame da 1/2 P n. 1		€ 7,46
13.8	Formazione letto di posa ricoprimento tubazione	ml. 1,00 x 1,00 x 0,70 = mc. 0,70 x € 22,30	€ 15,61
3.1.2.5	Conglomerato cementizio, sotto pavimentazione	ml. 1,50 x 1,80 x 0,15 = mc. 0,40 x € 137,90	€ 55,16
n.p.4	Pavimentazione di selciato dismesso	ml. 1,50 x 1,80 = mq. 2,70 x € 60,07	€ 162,19
			<u>€ 162,19</u>
		<b>Totale</b>	<b>€ 460,47</b>

#### Sostituzione tubazione in polietilene da 1/2 p nella Via Vittorio Emanuele n. 19

1.1.9	Demolizione di selciato	ml. 4,70 x 0,25 x 0,15 = mc. 0,18	
	Demolizione mattoni in cemento	ml. 25,50 x cm 0,25 x cm 0,03 = mc. 0,19	
	Scavo massetto di sottofondo	ml. 30,20 x cm 0,25 x cm 0,10 = mc. 0,75	
	Scavo eseguito a mano collocaz.e tubazione	ml. 30,20 x cm 0,25 x 0,10 = mc. 1,02	
	Scavo per colleg.to tub.ne pozzetto gallo	ml. 1,00 x 0,60 x 0,60 = mc. 0,36	
		mc. 2,50 x € 146,70 =	€ 366,75
n.p.3	raccordi in rame da 1/2 p n. 5	x € 7,46	€ 37,30
n.p.2	tubazione in polietilene da 1/2 p pn 16	ml. 34 x € 2,24	€ 76,16
13.8	Formazione letto di posa ricoprimento tubazione	ml. 31,20 x cm 0,25 x cm 0,10 = mc. 0,78 x € 22,30	€ 17,39
3.1.2.5	conglomerato cementizio, sotto pavimentazione	ml. 31,20 x cm 0,30 x cm 0,10 = mc. 0,93 x € 137,90	€ 128,24
n.p.4	pavimentazione selciato	ml. 4,70 x 0,25 = mq. 1,17	
	pavimentazione basole	ml. 1,20 x 0,70 = mq. 0,84	
		mq. 2,01 x € 60,07 =	€ 120,74
3.2.5.2	pavimentazione di marciapiede con mattoni in cemento rigato dimensioni 25 x 25 x 2,5		
	con riutilizzo di mattoni recuperati	ml 16,00 x 0,25 = mq 4,00 x (€ 34,80 x 0,70)	€ 97,44
	con impiego di mattoni nuovi	ml 9,50 x 0,25 = mq 2,37 x € 34,80	€ 82,48
n.p.10	dismissione e ricollocazione di n. 2 basole		
	operai n. 2 x 2 ore = ore 4 x 27,93 =		€ 111,72
		<b>Totale</b>	<b>€ 1.030,22</b>

**Pavimentazione Via S. Nicolò civ. 19**

1.1.9	Demolizione di selciato	ml. $1,90 \times 3,00 \times 0,15 =$	mc 0,85	
	Scavo massetto di sottofondo	ml. $1,90 \times 3,00 \times 0,15 =$	mc 0,85	
	Scavo eseguito a mano	ml $3,00 \times 0,40 \times 0,30 =$	<u>mc 0,36</u>	
			mc. 2,06 x €.	146,70 € 302,20
n. p. 1	rete elettrosaldata 20 x 20 mq.	6 x €.	4,00	€ 24,00
n. p. 8	mattoni pressati per appoggio coperchio in ghisa fognatura	dimensioni cm 25 x 13 x 0,06	n. 25 x €.	0,90 € 22,50
n. p. 9	ricostruzione spallette pozzetto fognatura, operai comuni	n. 2 x ore 1 = ore 2 x €.	27,93	€ 55,86
3.1.2.5	conglomerato cementizio , sotto pavimentazione	ml. $3,00 \times \text{cm } 0,60 \times \text{cm } 0,20 =$	mc. 0,36	
		ml $3,00 \times 1,30 \times 0,15$	<u>= mc 0,58</u>	
			mc 0,94 x €.	137,90 € 129,63
n.p.4	pavimentazione selciato	ml. $3,00 \times 1,20 =$	mq 3,60	
	pavimentazione basole	ml. $3,00 \times 0,35 \times 2 =$	<u>mq 2,10</u>	
			mq 5,70 x €.	60,07 € 342,40
n.p.11	fornitura selci n. 100 x €.	0,50		€ 50,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 926,59</b>



**Riparazione selciato Via Vallon Di Nardo (allaccio idrico)**

1.3.4	Demolizione di pavimentazione selciato	ml. $2,80 \times 0,70 \times 0,20 =$	mc 0,39	
	Scavo massetto di sottofondo	ml. $2,80 \times 0,70 \times 0,10 =$	<u>mc 0,19</u>	
			mc. 0,58 x €.	146,70 € 85,08
3.1.2.5	conglomerato cementizio , sotto pavimentazione	ml. $2,80 \times \text{cm } 0,70 \times \text{cm } 0,10 =$	mc. 0,19 x €.	137,90 € 26,20
n.p.4	pavimentazione selciato	ml. $2,80 \times 0,70 =$	mq 1,96	
	idem	ml. $1,10 \times 0,90 =$	<u>mq 0,99</u>	
			mq 2,95 x €.	60,07 € 177,21
			<b>Totale</b>	<b>€ 288,49</b>

**Riparazione pozzetto fognario salita M. Chiarchiaro**

13.7.4.4	fornitura, messa in opera di curve/riduzione PVC del	D esterno 200 mm 45° a 90°	n. 4 x €.	25,20 € 100,80
13.7.2.2	fornitura, messa in opere di tubazione per fognatura in PVC	D esterno 16 mm	ml. 1 x €.	15,40 € 15,40
			<b>Totale</b>	<b>€ 116,20</b>

### Riparazione distributore gallo in Via Messina

1.1.9	Demolizione di pavimentazione calcestruzzo ml. $1,20 \times 0,70 \times 0,10 =$ mc 0,08		
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano ml. $1,20 \times 0,70 \times 0,70 =$ <u>mc 0,59</u>		
		mc. 0,67 x €. 146,70	€. 98,29
n. p. 10	smontaggio e montaggio di giunto a tre pezzi in polietilene del D 63		
	Operai comuni n. 2 x ore 0,30 = ore 1 x € 27,93		€. 27,93
13.8	Formazione letto di posa ricoprimento tubazione		
	ml. $1,20 \times 0,70 \times 0,70 =$ mc. 0,59 x €. 22,30		€. 13,16
3.1.2.5	conglomerato cementizio , pavimentazione		
	ml. $1,20 \times 0,70 \times 0,10 =$ mc. 0,08 x €. 137,90		€ 11,03
		<b>Totale</b>	<b>€. 150,41</b>

### Eliminazione perdita fontanella S. Rosalia

	Creazione canaletta per convogliamento acque verso caditoia esistente		
	Operai comuni n. 2 x 2ore = 4 ore x €. 27,93		
		<b>Totale</b>	<b>€. 111,72</b>

### Allaccio abitazione Grisafi Via Messina

	Demolizione di pavimentazione :		
	ricerca tubazione da $\frac{1}{2}$ p fuori dal pozzetto gallo		
	cm 0,60 x cm 0,60 x cm 0,70 = mc 0,25		
	dal 3 pozzetto ad abitazione Grisafi		
	ml. $12 \times \text{cm } 0,15 \times \text{cm } 0,20 =$ <u>mc. 0,36</u>		
		mc. 0,61 x €. 146,70	€.. 89,49

n. p. 2 tubazione in polietilene da  $\frac{1}{2}$  p ml. 36 x €. 2,24 €. 80,64

n. p. 10 problematiche per attraversamento sede stradale, si sono impiegati  
n. 2 operai x 1 ora = 2 ore x €. 27,93 €. 55,86

13.8 Formazione letto di posa ricoprimento tubazione pozzetto gallo  
cm 0,60 x cm 0,60 x cm 0,55 = mc 0,20  
per ricoprimento tubazione  
ml.  $12 \times 0,15 \times 0,10 =$  mc 0,18  
mc. 0,38 x €. 22,30 €. 8,47

3.1.2.5 conglomerato cementizio , pavimentazione x pozzetto  
cm 0,60 x cm 0,60 x cm 0,15 = mc 0,05  
per ricoprimento tubazione  
ml.  $12 \times 0,15 \times 0,10 =$  mc 0,18  
mc. 0,23 x €. 137,90 €. 31,72

n. p. 10 compenso per ripristino n. 2 coperchi per pozzetti in cemento già esistenti  
Incluso malta, n. 2 mattoni 0,40 x 0,40  
Operaio comune n. 1 x n. 2 ore x €. 27,93 €. 55,86  
Per ricostruzione n. 10 gradini  
Operaio comune n. 1 x n. 2 ore x €. 27,93 €. 55,86




Totale € 377,90

**Pavimentazione Via Cittadine**

1.3.4	Demolizione di pavimentazione:	
	0,70 x 0,70 x 0,10 = mc 0,05	Spiazzo Papa Giovanni
	0,70 x 0,90 x 0,10 = mc 0,06	idem
	0,70 x 1,00 x 0,10 = mc 0,07	idem
	1,80 x 1,60 x 0,10 = mc 0,28	idem
	1,30 x 1,40 x 0,10 = mc 0,18	idem
	0,60 x 0,80 x 0,15 = mc 0,07	Via Vallon Di Nardo
	1,00 x 0,80 x 0,15 = mc 0,12	idem
	1,10 x 0,90 x 0,15 = mc 0,15	idem
	0,90 x 0,90 x 0,15 = mc 0,12	idem
	1,20 x 0,60 x 0,15 = mc 0,11	Via Cavour
	0,50 x 0,50 x 0,15 = mc 0,04	Via Roma
	0,56 x 0,50 x 0,15 = mc 0,04	Piazza Gagliano
	0,50 x 0,50 x 0,15 = mc 0,04	Scuola Materna
	1,10 x 1,00 x 0,15 = mc 0,16	Via F. Cricpi Ospedale
	0,60 x 0,60 x 0,15 = mc 0,05	Via F. Cricpi Cuccia
	0,90 x 0,50 x 0,15 = mc 0,07	C.da S. Marco alloggi popolari
	0,60 x 0,40 x 0,15 = mc 0,04	idem
	0,30 x 0,40 x 0,15 = mc 0,02	idem
	0,60 x 0,30 x 0,15 = mc 0,03	idem
	0,60 x 0,30 x 0,15 = mc 0,03	idem
	0,80 x 0,80 x 0,15 = mc 0,10	idem
	0,80 x 0,40 x 0,15 = <u>mc 0,05</u>	idem
	mc. 1,88 x € 146,70	

€ 275,80



3.1.2.5	conglomerato cementizio , pavimentazione Vie cittadine	
	0,70 x 0,70 x 0,10 = mc 0,05	Spiazzo Papa Giovanni
	0,70 x 0,90 x 0,10 = mc 0,06	idem
	0,70 x 1,00 x 0,10 = mc 0,07	idem
	1,80 x 1,60 x 0,10 = mc 0,29	idem
	1,30 x 1,40 x 0,10 = mc 0,18	idem
	0,90 x 0,90 x 0,15 = mc 0,12	C.da S. Antonino altezza terreno Scarpinati
	2,00 x 0,40 x 0,10 = mc 0,08	Via Pantaleo altezza centrale Telecom
	2,00 x 0,60 x 0,12 = m 0,14	idem
	1,80 x 0,90 x 0,15 = <u>mc 0,24</u>	idem
	mc. 1,23 x € 137,90	

€ 169,62



n.p.4	pavimentazione selciato	
	0,60 x 0,80 = mq 0,48	Via Vallon Di Nardo
	1,00 x 0,80 = mq 0,80	idem
	0,90 x 0,90 = mq 0,81	idem
	1,20 x 0,60 = mq 0,72	Via Cavour
	0,50 x 0,50 = mq 0,25	Via Roma
	0,50 x 0,50 = mq 0,25	Piazza Gagliano
	0,50 x 0,50 = mq 0,25	Scuola Materna
	1,10 x 1,00 = mq 1,10	Via F. Cricpi Ospedale
	0,60 x 0,60 = mq 0,36	Via F. Cricpi Cuccia
	0,90 x 0,50 = mq 0,45	C.da S. Marco alloggi popolari
	0,60 x 0,40 = mq 0,24	idem
	0,30 x 0,40 = mq 0,12	idem
	0,60 x 0,30 = mq 0,18	idem
	0,60 x 0,30 = mq 0,18	idem
	0,80 x 0,80 = mq 0,64	idem
	0,80 x 0,40 = mq 0,32	
	mq 7,15 x € 60,07	

	€ 429,50
Totale	€ 874,92



### RIEPILOGO LAVORI EFFETTUATI ACQUEDOTTO - FOGNATURE

Riparazione perdita nell'acquedotto in Via Di Maggio n. 8	€.	460,47
Sostituzione tubazione in polietilene da ½ p nella Via Vittorio Emanuele n. 19	€.	1.038,22
Pavimentazione Via S. Nicolò civ. 19	€.	926,59
Riparazione selciato Via Vallon Di Nardo (allaccio idrico)	€.	288,49
Riparazione pozzetto fognario salita M. Chiarchiaro	€.	116,20
Riparazione distributore gallo in Via Messina	€.	150,41
Eliminazione perdita fontanella S. Rosalia	€.	111,72
Allaccio abitazione Grisafi Via Messina	€.	377,90
<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>3.470,00</b>
Ribasso negoziato 8% di €. 3.470,00	€.	277,60
Restano i lavori al netto	€.	3.192,40
IVA al 10%	€.	319,24
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>3.511,64</b>

### RIEPILOGO LAVORI EFFETTUATI STRADALI

Pavimentazione Via Cittadine

<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>874,92</b>
Ribasso negoziato 8% di €. 1.163,41	€.	69,99
Restano i lavori al netto	€.	804,93
IVA al 22%	€.	177,08
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>982,01</b>

Palazzo Adriano li 07/02/18

La Ditta

Da.Gi.Edil. s.n.c

**DA.GI.edil snc di Davide Giannini**

Sede Sociale: C.le Di Giovanni 10


90030 Palazzo Adriano (PA)

P.I. 06425190821

p.e.c.: dagiedil@legalmait.it

Il Responsabile del Settore III°

Arch. Carlo Bertolino





# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

3° SETTORE - Tecnico – Urbanistico e Ambientale

e-mail: [ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it](mailto:ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it) Tel. / Fax +39 0918349922

**Lavori di:** Riparazione acquedotto in via Di Maggio. Sostituzione tubazione in plt da 1/2" nella via V. Emanuele in corrispondenza del civico 19. Allaccio idrico fontanella pubblica via S. Nicolò. Allaccio idrico abitazione Grisaffi via Messina. Allaccio idrico via V. Di Nardo. Riparazione distributore gallo in via Messina. Pezzetto fognario salita mons. Chiarchiaro. Riparazione allaccio idrico fontanella S. Rosalia. Buche nelle vie cittadine.

**Impresa:** Ditta DA.GI.EDIL S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Palazzo Adriano (PA) – Cortile Di Giovanni n. 10

**Importo contrattuale:** € 3.644,68 oltre IVA

**Contratto:** Determinazione contrarre n. 558 del 29/01/2017

**Consegna dei lavori:** in data 15/01/2018.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Si premette:

- Per l'esecuzione dei lavori in oggetto venne redatta apposita perizia di spesa con il seguente quadro economico:

- per lavori a base di gara	€ 3.961,61
- somme a disposizione dell'amministrazione:	€ 1.171,55
Importo complessivo di perizia	€ 5.133,16

- con Determinazione dello scrivente Responsabile del III Settore n. 268 del 29/12/2017, (*Reg. di Seg. N. 558 di pari data*), i lavori in oggetto vennero affidati alla ditta **DA.GI.EDIL S.n.c. di Davide Giannini**, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l'importo, al netto del ribasso negoziato dell'8%, di € 3.644,68.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori consistono nella riparazione di alcuni tratti di rete idrica e pavimentazione nelle vie cittadine.

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dallo scrivente Arch. Carlo Bertolino, Responsabile di questo Settore III°.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** la consegna dei lavori avvenne in data 15/01/2018.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti regolarmente, in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla contabilità allegata.

In fase di esecuzione si è avuto cura di rispettare fedelmente le previsioni della perizia. Pur tuttavia, trattandosi di interventi localizzati di riparazione, che non consentivano in sede di previsione di potere definire con certezza l'effettiva entità delle lavorazioni se non dopo l'effettuazione degli scavi, si sono avuti taluni parziali discostamenti in più o in meno rispetto alle previsioni. In ogni caso sono state rispettate le finalità dell'intervento e sono state eseguite sostanzialmente le categorie di lavoro previste salvo poche eccezioni di lievissima entità.

Ai fini della migliore riuscita dell'intervento, ove necessario, si è intervenuto con i poteri discrezionali della direzione lavori per autorizzare, con consenso dell'Impresa, l'effettuazione di maggiori lavori mediante l'utilizzo di somme a disposizione dell'amministrazione. Con lo stesso criterio sono state effettuati alcuni ulteriori

interventi di riparazione di buche stradali e o piccoli tratti di pavimentazione stradale disconnessa e/o ammalorata per migliorare la funzionalità e la sicurezza della circolazione. Complessivamente i maggiori lavori risultano ricompresi nell'importo della somma autorizzata senza alcun ricorso a somme suppletive. Inoltre il maggiore importo dei lavori eseguiti risulta inferiore al 10% dell'importo contrattuale. Le variazioni apportate risultano comunque ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come anche chiarito dall'ANAC nelle "FAQ sulle VARIANTI" pubblicate sul portale (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Varianti>)). Quanto sopra riferito trova puntuale riscontro nel quadro riepilogativo di raffronto fra gli importi contrattuali e quelli consuntivi che di seguito si riporta:

#### QUADRO DI RAFFRONTO

		<u>Lavori previsti in perizia</u>	<u>Lavori eseguiti</u>	Differenza + / -
Importo lavori a base d'asta		€ 3.961,61	€ 4.344,92	€ 383,31
Ribasso negoziato	8,00%	€ 316,93	€ 347,59	
Restano lavori al netto		€ 3.644,68	€ 3.997,33	€ 352,65
IVA	22,00%	€ 801,83	€ 177,08	-€ 624,75
IVA	10,00%	€ 0,00	€ 319,24	€ 319,24
		€ 4.446,51	€ 4.493,65	€ 47,14
Somme in amministrazione (per acquisto materiale idraulico)		€ 500,00	€ 0,00	-€ 500,00
Somme non utilizzate (economie)			€ 452,86	€ 452,86
		€ 4.946,51	€ 4.946,51	€ 0,00

**SOSPENSIONE DEI LAVORI:** nessuna.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** I lavori sono stati ultimati in data 02.02.2018, entro il termine stabilito di trenta giorni

**CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:**

il CONTO FINALE dei lavori compilato in data 07/02/2018 e firmato dall'Appaltatore, ascende a netti € 3.997,33. Non sono stati effettuati pagamenti in acconto. RESTA IL CREDITO netto dell'impresa pari ad € 3.997,33.

**INFORTUNI:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:** l'impresa risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi: INPS, INAIL e CNCE, come si evince dal DURC Numero Protocollo INAIL\_9490845, scadenza validità 13.03.2018.

**CESSIONE DI CREDITO:** non risulta concessa alcuna cessione a credito.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno <sup>08/02/2018</sup> 02/02/2018 sono intervenuti i signori:

Arch. Carlo Bertolino (direttore dei lavori);

Sig. Davide Giannini (titolare dall'Impresa DA.GI.EDIL. S.n.c.);

Sulla scorta degli atti e della contabilità si ispezionano i lavori realizzati dando atto che essi corrispondono fedelmente a quelli contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Ciò premesso, il sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, in qualità di direttore dei lavori,

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'Impresa come segue:


- Ammontare della contabilità finale ..... € 3.997,33
- Resta il credito netto dell'impresa ..... € 3.997,33 oltre IVA

per il quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato.

L'Appaltatore

**DA.GI.EDIL Snc di Davide Giannini**  
Sede Sociale: C.le Di Giovanni, 10  
90030 Palazzo Adriano (PA)  
P.I. 06425190821  
p.e.c.: dagiedil@legalmail.it

Il Direttore dei Lavori e RUP



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE  
FPA12****SOGGETTO EMITTENTE:** TERZOTrasmissione nr. 0004079427 verso PA  
Da: IT01879020517 a: UFNJ4J  
Formato: FPA12

Dot 2134 1/3/2018

**Mittente:** DA.GI.edil s.n.c. di Davide Giannini

Partita IVA: IT06425190821

Codice fiscale: 06425190821

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** C.le Di Giovanni 10 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT**Recapiti:**

Telefono: 0918348396

E-mail: dagiedilsnc@gmail.com

**Cessionario/committente:** Comune di Palazzo Adriano -  
Uff\_eFatturaPA

Codice Fiscale: 85000190828

**Sede:** Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

**FATTURA NR. FATTPA 3\_18 DEL 01/03/2018**

Importo totale documento:

3.511,64 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/03/2018:

3.192,40 (EUR)

## Riassunto della fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 01	Riparazione acquedotto in via Maggio. Sostituzione tubazione in pvc da 1/2 nella via Emanuele in corrispondenza del civico 16. Allaccio idrico fontanella pubblica in via San Nicolò. Allaccio idrico abitazione Grisafi in via messina. Pozzetto fognario	1.00000000	NR	3192,400000	3.192,40	10,00%

Salita mons.  
Chiarchiaro.  
Riparazione  
allaccio idrico  
fontanella  
Santa Rosalia

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	558	29/12/2017	ZD52199228

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	3.192,40	319,24	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2017 (versione 1.2.2)

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

Trasmissione nr. 0004079485 verso PA  
 Da: IT01879020517 a: UFNJ4J  
 Formato: FPA12

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

*Prot 2133 del 1/3/2018*

**Mittente:** DA.GI.edil s.n.c. di Davide Giannini  
 Partita IVA: IT06425190821  
 Codice fiscale: 06425190821  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** C.le Di Giovanni 10 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0918348396  
 E-mail: dagiedilsnc@gmail.com

**Cessionario/committente:** Comune di Palazzo Adriano -  
 Uff\_eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 85000190828  
**Sede:** Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

**FATTURA NR. FATTPA 4\_18 DEL 01/03/2018**

Importo totale documento: 982,01 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 01/03/2018: 804,93 (EUR)

Riassunto contenuti fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	Pavimentazioni di vie cittadine	1.00000000	NR	804,930000	804,93	22,00%

Dati

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	558	29/12/2017	ZD52199228

Dati IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	804,93	177,08	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

**Pagamento**  
 Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
----------	---------------	----------	----------	------	-----------



1534  
14 FEB 2018

**Durc On Line**

Numero Protocollo	INAIL_9490845	Data richiesta	13/11/2017	Scadenza validità	13/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DA, GI EDIL SNC DI DAVIDE GIANNINI
Codice fiscale	06425190821
Sede legale	CORTILE DI GIOVANNI, 10 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ADRIANO  
13/11/2017  
13/11/2017  
13/11/2017