



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 PROVINCIA DI PALERMO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA
 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "F. CRISPI" DI PALAZZO ADRIANO (PA)

PROGETTO ESECUTIVO
 Redatto ai sensi dell'art.33 D.P.R. n.207/2010

Comune di Palazzo Adriano (PA)
 Ufficio Tecnico
 Il Responsabile del servizio **Geom. G. Cuccia**

Il RUP
 Il Dirigente - Settore LL.PP.
 (Arch. Salvatore Gattone)

Il Progettista
 Il Dirigente - Settore LL.PP.
 (Arch. Salvatore Gattone)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 PROVINCIA DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

Visto per l'approvazione tecnica del progetto ai sensi
 dell'art. 7 bis, 1° comma, legge 11/12/1994 n.109 nel testo
 ordinato con le norme della L.R. 02.08.02, n.7, e
 cessive modifiche ed integrazioni.

Palazzo Adriano li 26-02-2014

Il R.U.P.
 Comune di Palazzo Adriano (PA)
 Ufficio Tecnico
 Il R.U.P. Geom. G. Cuccia



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 PROVINCIA DI PALERMO

Visti i pareri espressi:
 dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 26-02-2014, n.
 dall'ASL n. 6 in data 16-12-2008, n.2493/110
 dalla Commissione Edilizia in data n.

ATTESTA
 la conformità del progetto agli strumenti Urbanistici ed ai
 Regolamenti Edilizi e di Igiene vigenti ai sensi dell'art. 9 L.R.
 n.19/72 così come modificato dall'art. 154 L.R. n.25/93.

Palazzo Adriano li 26-02-2014
 Il R.U.P.

Il Sindaco

Tav.F.1

CRONOPROGRAMMA art.33 c.1 lett.h) - art. 40

RIEPILOGO-Prev. 01/09/2014 - 26/07/2015 = 329 gg. Giorni lavorativi Prev.228 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/14	OTTOBRE/14	NOVEMBRE/14	DICEMBRE/14	GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15
1.- SCUOLA FRANCESCO CRISPI	0,00														
1.1.- Lavori di messa in sicurezza	0,00														
1.1.1.- [SQ08] Scavi- demolizione	107.654,07	07/09/2014	16/10/2014	40	[Gantt bar from 07/09/2014 to 16/10/2014]										
1.1.2.- [SQ08] Interventi strutturali	807.349,71	17/10/2014	14/05/2015	210	[Gantt bar from 17/10/2014 to 14/05/2015]										
1.1.3.- [SQ08] Interventi di nuova costruzione	296.599,09	01/04/2015	20/07/2015	80	[Gantt bar from 01/04/2015 to 20/07/2015]										
1.1.4.- [SQ08] Impianto Fotovoltaico	37.891,38	01/05/2015	30/05/2015	30	[Gantt bar from 01/05/2015 to 30/05/2015]										
1.1.5.- [SQ08] Impianto termico	45.840,36	01/05/2015	30/05/2015	30	[Gantt bar from 01/05/2015 to 30/05/2015]										
1.1.6.- [SQ08] Interventi di raccolta acque meteoriche	5.637,50	01/05/2015	30/05/2015	30	[Gantt bar from 01/05/2015 to 30/05/2015]										
1.1.7.- [SQ08] Opere provvisoriale di sicurezza	22.192,29	01/09/2014	26/07/2015	16	[Gantt bar from 01/09/2014 to 26/07/2015]										
PARZIALI	-----				85.299,86	132.475,77	159.871,40	159.871,40	159.871,40	159.871,40	79.934,84	296.599,09	89.369,24	0,00	0,00
PROGRESSIVI	-----				85.299,86	217.775,63	377.647,03	537.518,43	697.389,83	857.261,23	937.196,07	1.233.795,16	1.323.164,40	1.323.164,40	1.323.164,40
MESE	-----				SETTEMBRE/14	OTTOBRE/14	NOVEMBRE/14	DICEMBRE/14	GENNAIO/15	FEBBRAIO/15	MARZO/15	APRILE/15	MAGGIO/15	GIUGNO/15	LUGLIO/15